

地域再生計画（道整備交付金）の事後評価

都道府県名	群馬県	事業実施主体	みなかみ町	地域再生計画名	『水と森・歴史と文化に息づく、利根川源流のまち みなかみ』再生計画
計画期間	平成21年度～平成25年度	事業期間	平成21年度～平成25年度		

数値目標の達成状況	指標		計画目標値		実績値		評価	達成状況に関する評価
		単位		年度		年度		
指標1	人口の増加 (推定減少率 83.6%→89%)	% (人)	89.0 (20,000)	H21	92.9 (20,915)	H26	○	人口減少に歯止めを掛けることができ、目標を達成した。
指標2	観光客の増加 (推定減少率 86.8%→90%)	% (人)	90.0 (1,780,000)	H21	82.8 (1,638,586)	H26	△	町道整備を実施し観光地のアクセス改善を行う事ができたが、目標達成に至らなかった。
指標3	製造品出荷額の向上 (推定増加率 102.6%→124%)	% (百万)	124.0 (35,000)	H21	127.1 (35,951)	H26	○	町道整備を実施し新規企業の参入があり、出荷額が向上し目標を達成した。
指標4	森林整備隊による 森林整備面積の増加	ha	+20.72	H21	-13.85	H26	△	林道整備を実施し森林整備対象面積の増加はしたが、整備隊員の高齢化や人手不足などの要因により目標達成に至らなかった。

事業の実施状況	町道：新設－ 1路線、改良－ 1路線、修繕－ 1路線（町道悪戸矢瀬線、町道ウノセ線、町道温泉街通り線） 林道：新設－ 0路線、改良－ 1路線（林道沢入線）					
特別措置を適用して行う事業の数値指標及び効果	指標		計画値	実績値	評価	所見
		単位				
	数値指標1	町道整備延長	km	1.3	1.3	○
数値指標2	林道整備延長	km	0.6	0.6	○	計画通り林道整備を実施したことにより、今まで森林施業が困難であった森林へのアクセスが改善された。
計画全体の総合評価	<p>本地域再生計画では、道整備交付金を活用した町道整備と林道整備を一体的に実施し、町道整備では整備が滞った年に年度間調整を行い事業進捗にあわせて予算執行を行い整備を進めることができた。一方、観光地である温泉街等の町道整備を実施しアクセス改善を行うことができたが、東日本大震災等の影響もあり観光客の減少に歯止めを掛けることができなかった。また、林道整備においては森林整備隊による森林整備を期待したが整備隊員の人手不足等に起因し目標達成に至らなかった。当該箇所においては今後順次整備を行う予定である。</p>					