

(様式1)

み学発第109号

令和8年5月8日

文部科学大臣 殿

みなかみ町長 阿部 賢一

施設整備計画の事後評価について

学校施設環境改善交付金交付要綱第9に基づき、下記のとおり施設整備計画の目標の達成状況に係る評価（事後評価）の結果を報告します。

1. 施設整備計画の名称

みなかみ町公立学校等施設整備計画

2. 計画期間

令和6年度（1年間）

(様式2)

3. 事後評価の実施

(1) 実施時期

計画事業完了後 (令和8年1月)

(2) 評価の方法

計画事業完了後、策定された目標が達成されているかを客観的に確認し、町教育委員会事務局において点検及び評価を行う。
評価結果については、本町ホームページに掲載し公表する。

4. 総合的な所見

施設整備計画の目標は、全て達成することができた。

5. 各目標の達成状況

(1) 老朽化対策を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

該当事業なし

(2) 新時代の学びを支える安全・安心な教育環境の確保を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

該当事業なし

(3) 教室不足の解消等を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

該当事業なし

(4) 教育環境の質的な向上を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

古馬牧小学校、桃野小学校、月夜野北小学校が令和8年4月に統合されることにあわせ、新設校の月夜野小学校の新校舎建設を着実に進めることができた。

(5) 施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

桃野小学校(現月夜野小学校)の屋内運動場に空調設備を導入したことで、外気温の高い時期における教育環境の充実を図ることができただけでなく、災害時避難所における付加機能としても有効となった。

6. 改築後の危険建物等のとりこわし状況

該当事業なし

(様式3)

7. 事業ごとの実施状況

学校等の名称	目標	整備方針				事業完了 年月日	(実施しなかった場合) 未実施の理由・今後の対応予定等	備考 (改築事業は、旧施設の とりこわし時期を明記)
		事業単位	建物 区分	構造 区分	全事業期間 (契約～完成)			
月夜野小学校(I期工事)	(4)	不適格改築	校	R	R6.4～R8.3	R7.3.31		
月夜野小学校(I期工事)	(4)	不適格改築	校	S	R6.4～R8.3	R7.3.31		
桃野小学校	(5)	大規模改造(空調)	屋	-	R7.2～R7.12	R7.12.26		