

汚水処理施設整備交付金 事後評価シート

平成23年5月

群馬県 みなかみ町

様式2-1 評価結果のまとめ

都道府県名	群馬県	市町村名	みなかみ町	地域再生計画名	『森を育み生命を運ぶ、利根川源流の町』みなかみ町再生計画
計画期間	平成18年度～平成22年度	交付金交付期間	平成18年度～平成22年度		

1) 事業の実施状況	当初計画どおり実施した事業		公共下水道事業（月夜野第1処理分区） 浄化槽設置事業（個人型）											
2) 地域再生計画に記載した数値目標の達成状況	指 標			従前値		数値			効果発現要因					
			単位		基準年度		基準年度	事後評価	総合所見					
	指 標 1	汚水処理人口普及率を41.22%から61.89%へ		%	65.4	H18年度	69.7	H22年度	○	汚水処理施設整備交付金の活用により、公共下水道事業及び浄化槽設置補助事業の効率的な整備が出来た。				
指 標 2	観光集客390万人から400万人へ		万人	385	H18年度	337	H22年度	△	『利根川源流の町』に相応しい水環境の改善、美しい自然環境の向上に努めた が、観光客の増加にはつながらなかった。					
3) その他の数値指標	指 標			計画値		実績値			効果発現要因					
			単位					事後評価	総合所見					
	その他の数値指標 1	下水道整備延長		m	244.7		227.2	△	上牧道木地区の管路布設工事で、一部地元との調整が付かず整備延長が減少している。					
	その他の数値指標 2	浄化槽設置基数		基	370		253	△	個人型である為、申請基数が計画値より少なく、設置基数が減少している。					
	その他の数値指標 3	月夜野第1処理分区の下水道処理人口		人	374		280	△	実施人口には一部、自然減が含まれるため計画値より減少した。					
その他の数値指標 4	浄化槽設置人口		人	1,026		970	△	個人型である為、申請基数が計画値より少なく、設置人口が減少している。						
4) 実施過程の評価	年 度	下水道整備延長		浄化槽設置基数		下水道処理人口（第1）		浄化槽設置人口		汚水処理人口普及率		観光集客		実施状況の検証
		計画	実施	計画	実施	計画	実施	計画	実施	計画	実施	計画	実施	
	平成18年度			78基	66基	355人	294人	220人	238人	45.57%	65.40%	392万人	385万人	汚水処理人口普及率は計画値を上回った。
	平成19年度	81.5m	81.5m	74基	61基	360人	288人	205人	231人	49.72%	66.80%	394万人	369万人	汚水処理人口普及率は計画値を上回った。
	平成20年度			74基	47基	360人	280人	205人	174人	53.77%	67.40%	396万人	371万人	汚水処理人口普及率は計画値を上回った。
	平成21年度	163.2m	145.7m	74基	43基	374人	267人	205人	150人	58.12%	69.30%	398万人	360万人	汚水処理人口普及率は計画値を上回った。
	平成22年度			70基	36基	374人	280人	191人	177人	61.89%	69.70%	400万人	337万人	汚水処理人口普及率は計画値を上回った。
合 計	244.7m	227.2m	370基	253基			1,026人	970人						
総合評価と今後の方策		<ul style="list-style-type: none"> <li>・地域再生計画の指定を受けた区域以外の下水道計画区域で事業の進捗が進み、汚水処理人口普及率の向上につながった。</li> <li>・公共下水道事業及び浄化槽設置補助事業は継続する事になっており、今後も『利根川源流の町』として水環境の改善を図りたい。</li> </ul>												